

H A U K A D A L U R

Starfsskýrsla árið 1978.

Haukadalur 1978.

1. Veðurfar.

Næsta veðurathugunastöð við Haukadal er Hæll í Hreppum. Meðaltölur og frávik frá meðaltölum fyrir mánuðina maí-sept.;

Maí		Júní		Júlí		Ágúst		Sept.		sh.
mt.	fráv.	mt.	fráv.	mt.	fráv.	mt.	fráv.	mt.	fráv.	
5.7	-0.9	7.8	-2.1	11.7	-0.5	11.0	+0.3	7.3	-0.5	9.3

Eftir kaldan júnímánuð voru mánuðirnir júlí-september fremur hlýir, og sumarið sem heild var hagstætt trjágróðri.

2. Jólatré.

Jólatré voru merkt þ 9/11. og þ 18/11., en felld 19-22 nóv. Greipur Sigurðsson sá um að fella og flytja trén. Vinnukostnaður kr. 110.000.

Stærð	Rauðgreni	Stafafura	Bastarður
0.7-1.00 m	3 stk	stk	stk
-1.25 -	19 -	3 -	4 -
-1.50 -	32 -	18 -	4 -
-1.75 -	36 -	28 -	10 -
-2.00 -	7 -	17 -	8 -
-2.50 -	7 -	15 -	5 -
-3.00 -	3 -	1 -	2 -
-4.00 -	9 -		1 -
-5.00 -	1 -		
Alls	117 -	82 -	34 -

Rauðgrenið var felld í reit 2015, en stafafura og bastarður í reit 4023 (fyrsta plægingarsvæðið).

3. Gróðursetning.

Gróðursett var í plægða svæði á Bryggjumýri í framhaldi af gróðursetningu frá árinu 1977, og í móana á milli þess og Tungufljóts.

Bryggjumýrin er sennilega mesti vörarass af grónu landi innan Haukadalsgirðingar. Var því valin sú leið að gróðursetja í skjóli við plógstrengi eftir því sem því varð við komið. Bil milli raða varð um 2 m á milli plógfara, en um 3 m yfir plógfara. Plöntufjöldi á ha er því um 3.200, þegar frá eru taldir grafnir skurðir og brautir meðfram þeim.

Tegund	Kvæmi	Nr.	Aldur	Fjöldi	Svæði
Sitkagreni	Tumastaðir	T-44	3/2 mb	700	7028
-	Hallormsst.	B 861	3/2 -	1000	7028
Stafafura	Skagway	B 890	2/3 -	4200	7027
-	-	- -	2/2 -	550	7028
Síb. lerki	Altai	B 894	2/1 -	2750	

Alls gróðursettar 9.200 plöntur. Vinnukostnaður kr. 280.000 með innifalinni matseld.

Lerkið var sumpart gróðursett í svæði 7027 og 7028 í raðir hér og þar, en aðallega í móana austan við plægingarnar í svæði, sem er um 15 m á breidd og 240 m á lengd, alls um 2.000 plöntur.

Gróðursett var dagana 19-21. júní. Veður var þá bjart og fremur svalt með NA strekkingi. Daginn eftir að gróðursetningu lauk féll hitinn alveg niður í frostmark, en ekki urðu sjánlegar skemmdir á plöntum.

4. Áburðargjöf.

Landgræðsla ríkisins dreifði 1.500 kg af áburði úr lofti með vélinni TF Tún.

Flogið var að kvöldi þess 29. júní í björtu og góðu veðri, en næstu nótt rigndi mikið svo nýting áburðarins ætti að vera góð.

Borið var á þessi svæði úr lofti:

1. Plægingar austan Beinár á milli skurða, reitur 6021. Flogin 1 ferð með 500 kg af áburði. Borið á 2 ha.
2. Spilda neðan vegar milli Brennigils og Stekkjartúnsmýrar, efri hlut af reitum nr. 2062, 2971 og 2081. Flognar 2 ferðir með 1.000 kg af áburði. Lengd spildunnar var um 500 m, breidd 70-80 m. Flatarmál 3.5-4.0 ha.

Miðað við ofangreindar tölur þá er áburðarmagn á hvern ha 250-300 kg. Reikningur Landgræðslu ríkisins fyrir hlutdeild í áburðarflugi var kr. 200.000

Þá var einnig borið á allar plöntur, sem gróðursettar voru í plægða svæðið á Bryggjumýri vorið 1978. Notaður var MAP-áburður (monoammoniumfosfat 11-54) og NP-áburður (26-14).

Notuð voru 200 kg af MAP áburði, sem borið var á um 6.000 plöntur. Svarar þetta áburðarmagn til 30 gr á plöntuna (1 hnefi)

MP áburðurinn var gamall og blautur, en 100 kg af honum fóru á um 2.000 plöntur. Þetta svarar til um 50 gr. af áburði á hverja plöntu. Áburðargjöfin varð því í reynd helmingi meiri en til var ætlast vegna ástands áburðarins, og má búast við að sviðnun, sem sást á nokkrum plöntum vorið eftir, stáfi af of miklum áburði.

Vinnukostnaður við áburðargjöf nam kr. 50.000.

5. Byggingar.

Tvö lítil viðleguhús hafa staðið í Haukadal undanfarna áratugi. Nefnist annað þeirra Sveinshús og hefir látið mjög á sjá í seinni tíð. Hörður Ingvarsson, trésmíðameistari var beðinn að skoða húsið og segja álit sitt á því. Taldi hann ekki svara kostnaði að gera við húsið, þar sem klæðning undir múrhúðun væri orðin mjög fúin neðan við glugga. Þá var einnig farinn hiti af húsinu vegna bilunar í hitalögn.

Reynt var að fá hita í húsið að nýju með því að endurnýja hitalögn frá því og niður í hverinn, en aldrei tókst að fá þann hluta lagnarinnar, sem er undir húsinu, nægilega þéttan, svo húsið er allt um þetta án upphitunar og hrakar ástandi þess enn.

Þar sem hvorki er leitt kalt né heitt vatn í hús á staðnum, þá hefir gufubaðsskýlið verið eina hreinlætisaðstæðan. Skýlið var orðið algerlega ónothæft og var brugðið á það ráð að láta hanna nýtt. Var Sigurður Einarsson, tæknifræðingur fenginn til að vinna það verk. Nýja skýlið er 1.77x3.14 m að flatarmáli, byggt úr krossviði á trégrind. Húsasmíðjan í Reykjavík smíðaði húsið, sem flutt var á bíl Skógræktar ríkisins austur. Var það sett á grunninn þann 18. Okt. Þeir feðgar Garðar Jónsson og Helgi Garðarsson fluttu húsið og stjórnðu frágangi á grunni.

Kostnaðarverð skýlisins var kr. 820.000.

Hlöðver

6. Umsjón í Haukadal.

Með bréfi, dagsettu 28. marz 1978, er Baldri Þorsteinssyni falin umsjón með Haukadal í Biskupstungum, framkvæmdum, sem þar verða og eigum Skógræktar ríkisins á staðnum.